

Tabella 1: Milestones 2018

| # | Anno di riferimento | Centrale o impianto | Denominazione milestone | Modalità di verifica raggiungimento |
|----|---------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2018 | Caorso | Completamento prove a caldo di trattamento resine | Verbale termine prove a caldo |
| 2 | 2018 | Caorso | Completamento posa in opera carpenteria metallica pesante per carroponte edificio turbina | Dichiarazione dell'esercente e verbale termine montaggio con l'appaltatore |
| 3 | 2018 | Casaccia | Trasferimento rifiuti IPU presso Nucleco ad OPEC 2 | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 4 | 2018 | Casaccia | Fine qualificazione del processo di condizionamento rifiuti liquidi acquosi | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 5 | 2018 | Latina | Ultimazione realizzazione opere civili strutturali "Facility" per trattamento materiali | Dichiarazione dell'esercente e verbale di collaudo strutturale con l'appaltatore |
| 6 | 2018 | Latina | Esercizio impianto LECO | Licenza di esercizio |
| 7 | 2018 | Latina | Ultimazione trasferimento fanghi piscina e rimozione componenti attivate | Dichiarazione esercente termine trasferimento |
| 8 | 2018 | Saluggia | Campionamento dei rifiuti liquidi organici stoccati in zona 800 | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 9 | 2018 | Saluggia | Completamento del trasferimento al deposito D2 dei rifiuti radioattivi tal quali contenuti nei RIBA (30 contenitori) | Registrazione nel sistema archivio Deposito D2 |
| 10 | 2018 | Saluggia | Completamento delle attività di decontaminazione, smontaggio e precaratterizzazione degli IFEC anomali presenti in sito al 31/12/2017) (35 tn complessive) | Verbale di ultimazione attività in contraddizione con il fornitore e dichiarazione del Responsabile di Disattivazione |
| 11 | 2018 | Trino | Completamento ritrattamenti rifiuti pregressi (de minimis) per rilascio incondizionato ai fini della riduzione dei volumi di stoccaggio depositi | Dichiarazione dell'esercente e verbale termine trattamento con l'appaltatore |
| 12 | 2018 | Trino | Completamento trasferimento rifiuti da D2 a Buffer | Dichiarazione dell'esercente |
| 13 | 2018 | Trino | Collaudo Radwaste | Verbale di collaudo con appaltatore |
| 14 | 2018 | Trisaia | Completamento lavori conservazione cantiere ICPF | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 15 | 2018 | Trisaia | Estrazione del monolite dalla fossa 7.1 | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 16 | 2018 | Trisaia | Ultimazione taglio del monolite nella fossa 7.1 | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 17 | 2018 | Trisaia | Approvazione piano operativo trasferimento combustibile Elk River nelle nuove scatole | Dichiarazione del responsabile di disattivazione |
| 18 | 2018 | Garigliano | Termine svuotamento trincea 1 | Dichiarazione dell'esercente |
| 19 | 2018 | Garigliano | Completamento buffer per adeguamento compattatore | Verbale di fine lavori |
| 20 | 2018 | Garigliano | Apertura schermo biologico vessel | Dichiarazione dell'esercente |